

Název činnosti	Zahájení	Dokončení	Trvání	2017												2018												2019												2020												2021												2022			
				5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4				
RET316*4 - Záměna elektrických ochran	27.06.2017	01.04.2022	4 r, 9 m, 5 d	[Gantt bar]																																																															
Předprojektová příprava	27.06.2017	30.06.2020	3 r, 0 m, 3 d	[Gantt bar]																																																															
Schválování záměru projektu v technické komisi	27.06.2017	19.10.2018	1 r, 3 m, 22 d	[Gantt bar]																																																															
Schválování jednotlivých revizí záměru projektu	12.04.2019	30.06.2020	1 r, 2 m, 18 d	[Gantt bar]																																																															
Projektová příprava	21.09.2017	11.08.2020	2 r, 10 m, 21 d	[Gantt bar]																																																															
Zpracování zadávací dokumentace návrhu projektu	21.09.2017	11.10.2017	0 r, 0 m, 20 d	[Gantt bar]																																																															
Vystavení a schválení návrhu projektu	11.10.2017	20.10.2017	0 r, 0 m, 9 d	[Gantt bar]																																																															
Obchodní zpracování smlouvy o dílo, výběrové řízení	23.10.2017	23.07.2019	1 r, 9 m, 0 d	[Gantt bar]																																																															
Oznámení SÚJB	08.04.2019	03.05.2019	0 r, 0 m, 25 d	[Gantt bar]																																																															
Platby a finanční realizace projektu dle smluv o dílo	01.05.2019	11.08.2020	1 r, 3 m, 10 d	[Gantt bar]																																																															
Realizace	13.12.2018	01.04.2022	3 r, 3 m, 19 d	[Gantt bar]																																																															
Vystavení a schválení pracovních příkazů - HVB2 (2019)	13.12.2018	18.02.2019	0 r, 2 m, 5 d	[Gantt bar]																																																															
Realizace na 2DGS1, 2DGS3, 2BA, 2BD a na čerpadlech chladicí vody včetně zkoušek (2GO19)	17.06.2019	02.08.2019	0 r, 1 m, 16 d	[Gantt bar]																																																															
Zajištění dokumentace k příjemce - odstávka HVB2 (2019)	05.08.2019	30.09.2019	0 r, 1 m, 25 d	[Gantt bar]																																																															
Vystavení a schválení pracovních příkazů - HVB1 (2020)	20.09.2019	16.10.2019	0 r, 0 m, 26 d	[Gantt bar]																																																															
Realizace záměny ochran na společné DGS1, včetně převzetí díla a platby po převzetí	07.10.2019	16.12.2019	0 r, 2 m, 9 d	[Gantt bar]																																																															
Vystavení a schválení pracovních příkazů - HVB2 (2020)	10.01.2020	15.01.2020	0 r, 0 m, 5 d	[Gantt bar]																																																															
Realizace záměny ochran na společné DGS2	03.02.2020	28.02.2020	0 r, 0 m, 25 d	[Gantt bar]																																																															
Realizace na 1DGS3, čerpadlech chladicí vody a na HCČ včetně zkoušek (1GO20)	16.03.2020	08.05.2020	0 r, 1 m, 22 d	[Gantt bar]																																																															
Zajištění dokumentace k příjemce (1GO20)	01.06.2020	30.06.2020	0 r, 0 m, 29 d	[Gantt bar]																																																															
Realizace na 2DGS2, 2BB, 2BC a na HCČ včetně zkoušek (2GO20)	15.06.2020	31.07.2020	0 r, 1 m, 16 d	[Gantt bar]																																																															
Převzetí díla odstávky HVB1 (2020)	14.07.2020	15.07.2020	0 r, 0 m, 1 d	[Gantt bar]																																																															
Zajištění dokumentace k příjemce - odstávka HVB2 (2020)	01.09.2020	30.10.2020	0 r, 1 m, 29 d	[Gantt bar]																																																															
Vystavení a schválení pracovních příkazů - HVB1 (2021)	09.11.2020	13.11.2020	0 r, 0 m, 4 d	[Gantt bar]																																																															
Převzetí díla odstávky HVB2, společné DGS2, včetně platby po převzetí (2020)	16.11.2020	07.12.2020	0 r, 0 m, 21 d	[Gantt bar]																																																															
Realizace na 1DGS1, 1DGS2 včetně zkoušek (1GO21)	15.03.2021	30.04.2021	0 r, 1 m, 15 d	[Gantt bar]																																																															
Zajištění dokumentace k příjemce - odstávka HVB1 (2021)	24.05.2021	30.06.2021	0 r, 1 m, 6 d	[Gantt bar]																																																															
Převzetí díla odstávky HVB1, včetně platby po převzetí (2021)	16.07.2021	06.08.2021	0 r, 0 m, 21 d	[Gantt bar]																																																															
Finanční rezerva projektu	06.08.2021	07.08.2021	0 r, 0 m, 1 d	[Gantt bar]																																																															
Ukončení stavby	30.12.2021	31.12.2021	0 r, 0 m, 1 d	[Gantt bar]																																																															
Zpracování a schválení závěrečného hodnocení	31.12.2021	01.04.2022	0 r, 3 m, 1 d	[Gantt bar]																																																															
Aktivace nákladů	31.10.2017	30.12.2021	4 r, 1 m, 29 d	[Gantt bar]																																																															
Aktivace nákladů - 2017	31.10.2017	29.12.2017	0 r, 1 m, 28 d	[Gantt bar]																																																															
Aktivace nákladů - 2018	31.01.2018	31.12.2018	0 r, 11 m, 0 d	[Gantt bar]																																																															
Aktivace nákladů - 2019	31.01.2019	31.12.2019	0 r, 11 m, 0 d	[Gantt bar]																																																															
Aktivace nákladů - 2020	02.01.2020	31.12.2020	0 r, 11 m, 29 d	[Gantt bar]																																																															
Aktivace nákladů - 2021	01.01.2021	30.12.2021	0 r, 11 m, 29 d	[Gantt bar]																																																															